

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 3 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 6°C ~ 10°C

工程名称: 湾田国际 BWM 项目

监
理
工
作
情
况

监理
日常巡查

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

威胜

1. 仓储区直流管敷设, 今日完成 5%, 总计完成 90% (施工 6 人)
2. 仓储区接地焊接, 今日完成 5%, 总计完成 45% (施工 3 人)
3. 建材区直流管敷设, 今日完成 10%, 总计完成 70% (施工 3 人)
4. 陶窑区钢架支架焊接, 今日完成 2%, 总计完成 4% (施工 4 人)

其
它
事
项

本日现场监理人员

常海广, 胡景

记录人:

胡景

总监 (总监代表):

金亚强