

监 理 日 记

天气: 阴
气温: 6~24℃

日期: 2017 年 3 月 6 日

星期: 一

工程名称: 莆田国际LOWM项目

监 理 工 作 情 况	1. 日常巡检	
施 工 情 况	承包单位 威胜	施工内容及进度 1. 仓储直流线敷设, 今日完成 5%, 总计完成 12% (施工 8 人) 2. 仓储区汇流箱安装, 今日完成 10%, 总计完成 30% (施工 4 人) 3. 陶器区钢架支架焊接, 今日完成 2%, 总计完成 48% (施工 4 人)
其 它 事 项	汇流箱内线过紧	
本日现场监理人员		李海子
记录人: 李海子		总监 (总监代表): 金亚洁