

监 理 日 记

B7

日期: 2017 年 3 月 8 日

星期: 三

工程名称: 海宁国际100MW光伏项目

天气: 晴

气温: 10℃-12℃

监
理
工
作
情
况

1. 日常巡检
2. 组件吊装旁站
3. 组件安装检查

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

威唯

1. 仓储直流管线敷设, 今完成 3%, 总计完成 95%
2. 仓储区汇流箱安装, 今完成 20%, 总计完成 60%
3. 陶管区钢架支架焊接, 今完成 8%, 总计完成 30%
4. 建村区上下桥架安装, 今完成 20%, 总计完成 80%
5. ... 桥架安装, 今完成 3%, 总计完成 5%
6. 陶管区组件安装, 今完成 1%, 总计完成 1%

其
它
事
项

组件安装需对施工人员进行技术交底

本日现场监理人员

高海子

记录人: 高海子

总监 (总监代表): 金亚东