

监 理 日 记 ()

日期: 2017年3月9日

天气: 雨

星期: 四

气温: 6℃~16℃

工程名称: 溧田国际10kV项目

监 理 工 作 情 况	1、日常巡检 2、监理会议召开 3、组件安装技术交底	
施 工 情 况	承包单位 尚唯	施工内容及进度 1、包储区直流管线敷设, 今日完成 20%, 总计完成 46% 2、陶窑区钢架支架焊接, 今日完成 5%, 总计完成 40% 4、建林区上下桥架安装, 今日完成 10%, 总计完成 82% 5、..... 桥架安装, 今日完成 5%, 总计完成 10% 6、陶窑区组件安装, 今日完成 20%, 总计完成 20%
其 它 事 项	安装组件禁止拖压与踩踏。	
本日现场监理人员	李海平	
记录人:	总监 (总监代表): 李海平	