

监 理 日 记()

日期: 2017年3月23日

星期: 四

天气: 阴

气温: 16~22℃

工程名称: 港田国际J0WM项目

监 理 工 作 情 况

日常巡检
监理会议

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

威胜

1. 陶窑区组件安装, 今日完成5%, 总计完成20%
 2. 建材区组件安装, 今日完成20%, 总计完成80%
 3. 建材区交流线放置, 今日完成20%, 总计完成20%

其 它 事 项

建材区部分钢梁上支架未打孔

本日现场监理人员

常海广

记录人:

常海广

总监 (总监代表):

金亚强