

监 理 日 记 ()

日期: 2017年3月25日

星期: 三

天气: 晴

气温: 4°C - 12°C

工程名称: 湾田国际bum项目

日常巡检

监
理
工
作
情
况施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

威唯

1. 陶器区组件安装, 今日完成5%, 总计完成40% (11人)
2. 叉建村A区交流电缆放盘, 今日完成5%, 总计完成70% (5人)
3. 仓储区组件吊装, (16人)
4. 组件到货1300片

其
它
事
项

本日现场监理人员

李海广

记录人:

李海广

总监 (总监代表):

李海广