

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 21 日

星期: 日

工程名称: 溧水国际光伏项目

天气: 晴
气温: 15℃~16℃

监
理
工
作
情
况

日常巡检

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

盛唯、

1. 陶湾区水泥屋面组件安装完成 (施工 11 人)
2. 建材区配电间施工, 今日完成 10%, 总计完成 40%. (施工 5 人)
3. 建材区逆变器上顶 20 台.
4. 仓储区组件吊装: 今日完成 20%, 总计完成 40%. (施工 11 人)
5. 仓储区逆变器上顶 20 台.

其
它
事
项

陶湾区个别组件安装需整改

本日现场监理人员

李海广

记录人: 李海广

总监 (总监代表): 金玉法