

监 理 日 记()

日期: 2017年 04月 11日

天气: 晴

气温: 8~15℃

星期: 二

工程名称: 溧水国际建材城10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	查看各个屋面的施工状况,对整个项目的进展情况做到心中有数。 整理归档内部资料,查漏补缺。 巡视现场时发现部位桥架连接处螺丝生锈,接地扁钢钻孔处附近也有锈蚀现象,已通知总包进行补漆。 后期	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	威胜能源	1. 仓什各B区屋面安装光伏组件 (121/); 2. 陶家田区放电缆,逆变器接线 (101/); 3. 建材区组件管道布线 (131/);
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李加武	
记录人: 李加武	总监 (总监代表): 金亚红	