

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 04月 13 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 11 ~ 29℃

工程名称: 湾田国际建材城10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	查看现场施工情况。 石材区部位屋面的彩钢瓦强度可能存在问题施工期间安全隐患较大。 建材区光伏电缆接头制作人员专业技术水平不够, 常接错接头。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	威胜能源	1. 个例B区光伏组件安装, 跨接点6孔 (11人); 2. 建材区光伏电缆接头制作 (4人); 3. 石材区2号屋面焊接支架 (1人)。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 晏加才		
记录人: 晏加才		总监 (总监代表): 金立法