

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 04月 14日

星期: 五

天气: 晴

气温: 12~27℃

工程名称: 湾田国际建材城10MW分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

查看各层施工进度情况。

整理文件,做好子项验收前准备工作。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

威胜能源

1. 仓储区光伏组件安装(12人);
2. 建材区光伏电缆接头制作, 电压测试(16人);
3. 厨房B区汇流箱接线(2人)。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李加林

记录人:

李加林

总监(总监代表):

金亚法