

监 理 日 记 ()

日期: 2017年04月23日

星期: 日

天气: 晴

气温: 12 ~ 25℃

工程名称: 洋口国际建材城10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因总包与园区物业沟通, 现场受停工束缚因素大为减少, 今日下午起, 地面上已允许做电缆等施工了。	
施 工 情 况	承包单位 威胜能源	施工内容及进度 1. 陶装B区直流电缆敷设; 14人 2. 仓储B区光伏组件安装完成; 3. 陶装B区交流电缆汇流箱处接线完成 4. 陶装A区逆变器安装 6人
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李加武		总监(总监代表): 金圣强
记录人: 李加武		江苏省建设厅监制