

监 理 日 记()

日期: 2017年 04月 27日

星期: 四

天气: 晴

气温: 15-21℃

工程名称: 建发国际建材城10MW分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

陶A屋面吊运组件因受园区物业影响上午10时被中断。
建材区开始焊接地脚钢, 协同总包业主对搭模一事进行了现场确认,
已要求施工人员按规范施工

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

威胜能源

1. 陶A屋面吊运组件 10块;
2. 建材区屋面焊接地脚钢 6块。

其
它
事
项

本日现场监理人员: 李加林

记录人: 李加林

总监(总监代表): 金正信