

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 04 月 27 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 13-28℃

工程名称: 湾田国际建材城10MW分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

光伏区安装光伏板85亩, 受园区施工影响, 目前现场仍未全面复工。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

威胜能源

1. 光伏板接地线焊接 2人;
2. 建材区接地线焊接 4人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李加明

记录人:

李加明

总监 (总监代表):

金亚强