

监 理 日 记()

日期: 2017年 05 月 07 日

星期: 日

天气: 小雨

气温: 15-23°

工程名称: 溧阳国际建材城10mw分布式光伏发电项目

上午天气较好, 现场各项施工正常进行, 下午因雨停工。

监
理
工
作
情
况施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

威胜能源

1. 建材区接地焊接 2人;
2. 仓储区交流电缆敷设 6人;
3. 石材区组件安装 12人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

马加林

记录人: 马加林

总监 (总监代表): 金王浩