

监 理 日 记()

B7

日期: 2011 年 05 月 08 日

天气: 阴有转多云

星期: 一

气温: 14~23℃

工程名称: 湾田国际建材城10MW炉内脱硫工程

监
理
工
作
情
况

~~上午~~
上午现场因雨停工。下午时工人并未大面积进场,工程进度较缓慢。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

威胜能源

1. 陶管B区焊接接地2人;
2. 仓储B区消防4人;
3. 陶管A区拆除部分组件支架3人。

其
它
事
项

本日现场监理人员 李加林

记录人: 李加林

总监(总监代表): 金圣强