

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 05 月 09 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 18-29℃

工程名称: 海门经济开发区10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况 上午: 注意到石材区组件吊装时存在野蛮施工现象, 已要求总包督促分包相关人员进行整改, 此类行为杜绝发生。				
<table border="1"> <tr> <th data-bbox="55 1153 319 1209">承包单位</th> <th data-bbox="319 1153 1402 1209">施工内容及进度</th> </tr> <tr> <td data-bbox="55 1209 319 1702"> 威胜能源 </td> <td data-bbox="319 1209 1402 1702"> 1. 陶瓷A区拆除部分支架 7人; 2. 陶瓷B区放中缆 9人; 3. 石材区吊运并安装组件 14人; 4. 石材区接地线焊接 2人。 </td> </tr> </table>	承包单位	施工内容及进度	威胜能源	1. 陶瓷A区拆除部分支架 7人; 2. 陶瓷B区放中缆 9人; 3. 石材区吊运并安装组件 14人; 4. 石材区接地线焊接 2人。
承包单位	施工内容及进度			
威胜能源	1. 陶瓷A区拆除部分支架 7人; 2. 陶瓷B区放中缆 9人; 3. 石材区吊运并安装组件 14人; 4. 石材区接地线焊接 2人。			
其 它 事 项				
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="55 1993 798 2114"> 本日现场监理人员: 李加武 </td> <td data-bbox="798 1993 1402 2114"> 总监 (总监代表): 袁王强 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="55 2114 798 2172"> 记录人: 李加武 </td> <td data-bbox="798 2114 1402 2172"> 江苏省建设厅监制 </td> </tr> </table>	本日现场监理人员: 李加武	总监 (总监代表): 袁王强	记录人: 李加武	江苏省建设厅监制
本日现场监理人员: 李加武	总监 (总监代表): 袁王强			
记录人: 李加武	江苏省建设厅监制			