

监 理 日 记()

日期: 2017 年 05 月 10 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 23°-31°

工程名称: 湾田国际建材城10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视全场 今日石材区人员数量有所增加,但进展缓慢,按目前的速度,5.30并网实现不了。 建材区和陶瓷B区扁钢焊接质量不符合相关要求,已要求其整改	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	威胜能源	1. 石材区组件搬运、安装, 20人; 2. 建材陶瓷B区接地焊接3人; 3. 陶瓷A区拆除支架7人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李加才	
记录人: 李加才	总监 (总监代表): 李亚强	