

监 理 日 记()

日期: 2017 年 05 月 12 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 17-29℃

工程名称: 沛县国际建材城10MW光伏项目

监 理 工 作 情 况	石材区与陶管A区上午进行吊装作业,我监理方对其进行旁站,相关安全状况良好。 目前现场仓库仅剩约二单组件,如果近期再无到货,现场恐再陷入停工的境地	
施 工 情 况	承包单位 威胜能源	施工内容及进度 1. 石材区组件吊运、安装、焊接 16人; 2. 陶管A区组件吊运、安装 8人; 3. 陶管B区接地焊接 3人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		郭加才
记录人: 郭加才		总监(总监代表): 金亚光