

监 理 日 记()

日期: 2017 年 05 月 14 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 19-33℃

工程名称: 湾田国际建材城10MW分布式光伏项目

监
理
工
作
情
况

今日组件到货两车, 直接在石材区卸货并吊运, 吊运时相应措施得当
查看现场组件安装情况及人员数量, 并了解组件库存及接下来组件发货计划

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

威能能源

1. 石材区接地线焊接 3h
2. 石材区组件吊运、安装、码放 20人
3. 陶瓦 A区组件安装 7人

其
它
事
项

本日现场监理人员

[Signature]

记录人: [Signature]

总监 (总监代表): 金亚强