

监 理 日 记()

日期: 2017年05月15日

天气: 阴

星期: 一

气温: 19-27℃

工程名称: 湾田国际建材城10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	协同业主对现场进行巡视, 针对工程进度情况着重探讨石材区组件安装问题。 下午与总包一起讨论警云石材区加人一事及陶湾B区电缆桥架采购一事。	
施 工 情 况	承包单位 晟月新能源	施工内容及进度 1. 陶湾B区接地线焊接 3人; 2. 石材区组件安装 14人; 3. 陶湾A区组件安装 7人; 4. 陶湾A区至包场放电缆 9人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 李加武		
记录人: 李加武		总监(总监代表): 金亚洁