

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 05月 16日

天气: 晴

星期: 二

气温: 16-28℃

工程名称: 海门国际建桥城10mw分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场,对石材区组件安装时出现的踩踏组件现象进行拍照取证. 陶瓷A区今日无人施工,已向总包确认,因螺丝缺少导致. 下午在项目部就工程进度一事再次开会进行讨论.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	威能能源	1. 石材区组件安装 14人; 2. 陶瓷B区接地火料接 3人; 3. 陶瓷A区个别铺设电缆 7人.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		李加林	
记录人: 李加林		总监(总监代表): 金亚法	