

# 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 05 月 16 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 18-32℃

工程名称: 湾田国际建材城10MW分布式光伏发电项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

巡视全场, 陶艺A非本工程施工人员刷外墙时, 用绳索绑屋面立柱支架, 已告知总包予以协调。

下午召开工地例会, 着重讨论下现场工程进度情况。

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

威胜能源

1. 石材区组件吊装、安装、焊接 16人;
2. 陶艺区桥架制作、接地焊接 9人;
3. 陶艺区仓储放电缆 9人。

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员 李加武

记录人: 李加武

总监 (总监代表): 金亚红