

监 理 日 记()

日期: 2017 年 05 月 20 日

星期: 六

天气: 多云

气温: 20~29℃

工程名称: 津浦铁路站场10MW光伏并网发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视为林区时获悉压块缺货一事已迫在眉睫, 已通知总包督促分包加快采购。
 陶梁B区东侧屋面桥架制作时, 螺丝头的一头伸出桥架内, 需切除。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

葛胜能源

1. 石木柜组件安装、跨接 13人;
2. 石林区B5屋面开始木料架立柱支座3人;
3. 陶梁B区接地木料架、组件跨接、桥架制作 9人;
4. 2号并网点、放电缆5人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李加武

记录人: 李加武

总监 (总监代表): 金亚强

江苏省建设厅监制