

监 理 日 记()

日期: 2017 年 05 月 21 日

星期: 日

天气: 阴

气温: 12-28℃

工程名称: 溧水城南10MW分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

上午小雨, 阴, 山区无人施工。

石材区组件吊运至B6屋面, 彩钢瓦屋面湿滑, 已提醒施工人员注意安全。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

威胜能源

1. 石材区组件吊装, 安装, 主座焊接 16人,

2. 2号井网点 电缆敷设, 桥架制作 4人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭加武

记录人: 郭加武

总监 (总监代表): 金其法