

监 理 日 记()

日期: 2017年05月25日

星期: 四

天气: 晴

气温: 18-26℃

工程名称: 溧水国际建材城10MW分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

石材区放电缆时地下通道阻塞,需进行开挖。
配电间

下午召工周例会,就工程进度情况进行讨论。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

威胜能源

1、石材区组件安装,桥架制作,电缆放线 31人;
2、陶湾B区桥架制作 12人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

孙加林

记录人: 孙加林

总监(总监代表): 金亚洁