

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 05月 31日

天气: 阴转小雨

星期: 三

气温: 23-28℃

工程名称: 湾田国际建材城10MW分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

节后复工,因材料缺货,陶瓷A区施工人员较少,石材区屋面亦无施工,仅室外放电缆。
协同总包对过程资料编制一事进行讨论。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

威胜能源

1. 陶瓷A区接地焊接3人;
2. 石材区放电缆16人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李加时

记录人: 李加时

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 金玉洁