

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 21 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 24-36

工程名称: 澄城国际建材城10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视全坑查看施工情况。目前仅石材区、陶质A区有零星施工。分包下属各班组在工程收尾阶段因工程款项一事仍存在停工的风险!	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	威能能源	1. 陶质A区接地线敷设、光伏线敷设6人; 2. 石材区光伏线敷设10人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		郭加林
记录人: 郭加林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 金立治