

监 理 日 志 ()


日期: 2017年 06月 02日

天气: 晴

星期: 五

气温: 23~33℃

工程名称: 湾田国际建材城10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场陶窑区已接近停工状态, 故有一人做接地焊接工作, 石材区交流电缆放线工作进展受高温天气影响, 速度不是很快。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	威胜能源	1、石材区放交流电缆14人; 2、陶窑A区接地焊接1人,
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 金亚洁	