

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 04 日

天气: 阴

星期: 0

气温: 21-33℃

工程名称: 湾田国际建材城10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	协同施工, 分月对陶装A区屋面已安装组件的倾角进行初步验收, 过程中有部分方阵误差超出±1°, 已现场要求进行调整。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	威胜能源	1. 石村区屋面安装逆变器, 汇流箱, 垂直桥架制作 14 人 2. 陶装A区清理屋面垃圾 4 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李加林	
记录人: 李加林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 金玉结	