

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 06 月 06 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 18-23℃

工程名称: 湖南国际建材城10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	陶瓷A区1号配电间进线钻孔问题仍未解决, 低压母连等并网前事宜仍在沟通中。 石材区一面面桥架因户主新装窗户, 已安装的垂直桥架需拆除重装, 另外垂直桥架的电缆固定一事, 总包方需尽快给出解决方案。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	威胜能源	石材区逆变器汇流箱安装接线, 垂直桥架安装16人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李加林
记录人: 李加林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 金亚洁