

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 06月 07日

天气: 晴

星期: 三

气温: 17-26℃

工程名称: 莆田国际林城10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视全场施工进度, 因材料缺货, 陶瓷A区与石材区光伏电缆放线工作特 续停工, 已影响到项目并网进程。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	威胜能源	1. 陶瓷A区汇流箱接头制作 2人。 2. 石材区各屋面垂直桥架制作, 电缆放线穿管 15人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	吴加林	
记 录 人: 吴加林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 金玉洁	