

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 17 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 21-31℃

工程名称: 湾田国际建材城10MW光伏扶贫电站

监 理 工 作 情 况	巡视全场施工情况,石材区配电间开孔顺利进行中,今日外部电缆全部放入。 陶瓷B区无人施工,陶瓷A区敷设剩余电缆。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	威胜能源	1. 石材区屋面光伏电缆敷设 7人; 2. 陶瓷A区敷设25交流电缆 6人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李加升
记录人: 李加升		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李立治