

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 22 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 25-29℃

工程名称: 湾田国际建材城10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视石材区与陶窑A区查看现场施工情况。 MC4接头因缺件导致两区域的接线工作受影响, 配件采购仍需要流程与时间。 召开工地例会讨论相关工作。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	威胜能源	1. 石材区光伏电缆敷设 10kV; 2. 陶窑A区光伏电缆穿管放线队。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李加武	
记录人: 李加武	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 金少强	