

监 理 日 记()

日期: 2016年 12月 11日

星期: 日

天气: 阴

气温: 3~9℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

要求施工现场停止搬运没有达到强度的配重基础, 先搬运
先浇筑的配重基础, 不致于出现大面积破损。

承包单位

施工内容及进度

深加工车间井6屋面配重基础就位完成50%, 共完成100%;
井5屋面配重基础就位完成25%。

施
工
记
录

日现场监理人员

夏志兵

录人:

总监 (总监代表):