

监 理 日 记()

B7

日期: 2016年 12月 14日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 5~3℃

监
理
工
作
情
况

配重基础搬运过程中有少数出现碰撞边角破损, 要求
在每个屋面预留4~5个支墩, 以备后期支架安装出现位置变更或
安装过程中损坏 M12 地脚螺柱, 导致配重基础不能顺利安装。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

深加工车间 5 井屋面配重基础就位 20%, 共计完成 100%;
深加工车间 1 井屋面配重基础就位 100%, 2 井屋面完成 10%。

其
它
事
项

本日现场监理人员

夏志兵

记录人:

总监 (总监代表):