

监 理 日 记()

日期: 2016年 12月 22 日

星期: 四

天气: 多云

气温: -3 ~ 5℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	在巡抽检配重基础的过程中发现,安装尺靠新梁的倾角部分为14°,而计为15°,出现该问题的原因为角度测量仪角度设置错误,已要求现场整改。 同阵列前后配重基础安装时位置没有控制好,导致新梁在垂直方向偏斜。 同业主方、总包方、施工方在施工方项目办公室开工地会议,会议内容见工地会议纪要。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
		深加工车间#6配重基础安装完成45%,共计完成80%。 深加工车间#1、#2屋面和熟食车间#1、#2、#3屋面安装支架材料进场。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		夏志兵	
记录人:		总监(总监代表):	