

监 理 日 记()

日期: 2016 年 12 月 27 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -6~1℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况

在巡检的过程中发现部分^{方螺带卡子}基块没有卡在斜梁内槽,已现场要求技术人员对工人交底并督促做好支架安装工作。横梁连接错位,导致横梁连接变形,两条横梁不在同一平面,已要求施工现场做出相应调整

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

深加工车间#5屋面配重基础安装完成10%,共计完成10%。
深加工车间#3屋面配重基础安装完成30%,共计完成30%
深加工车间#6屋面支架横梁安装完成85%,共计完成100%。

其 它 事 项

由于与食品厂没有协商好停电事宜,导致~~用梯搭设~~并网格改造同梯搭接前期^{测量}数据采集没有完成。

本日现场监理人员

夏志兵

记录人:

总监(总监代表):