

监 理 日 记()

日期: 2016 年 12 月 29 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 5~32

监 理 工 作 情 况

现场巡检发现部分高架架安装横梁的弯曲度超出允许范围,造成此原因主要由于安装时^{前座}配重基础低于临近前后的配重基础,以及配重基础安装时不规范使斜梁的斜度角超出设计范围。已要求熟练工对此进行整改,整改方法主要是调整配重基础的前后位置和高低。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

深加工车间#4屋面配重基础~~安装~~完成60%,共计完成100%;
深加工车间#3屋面配重基础安装完成10%,共计完成100%;
深加工车间#4屋面支架安装完成90%,共计完成90%;
深加工车间#2屋面配重基础安装完成75%,共计完成75%。

其 它 事 项

本日现场监理人员

夏志兵

记录人:

总监(总监代表):