

监 理 日 记()

日期: 2016 年 12 月 30 日

天气: 多云

星期: 五

气温: -4 ~ 4℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	巡检的过程中发现少部分后立柱焊接存在漏焊或焊接时立柱与底板之间存在明显夹角, 影响支夹的安装, 已现场要求替换处理, 对存在严重缺陷的支架材料作废品处理。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		深加工车间#2屋面支架安装完成 95%, 共计完成 95%。 深加工车间#2屋面配重基础安装完成 25%, 共计完成 100%。 深加工车间#3屋面支架安装自检消除缺陷。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	夏志兵	
记录人:	总监 (总监代表):	