

监 理 日 记()

日期: 2017 年 1 月 1 日

星期: 日

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 0~10℃

监
理
工
作
情
况

同业主对深加工车间#6屋面支架安装进行了验收,斜梁偏移,横梁不平整,弯曲度局部需要调整,没有达到横平竖直的要求。

深加工车间#2屋面使用带卡螺母铁片、M10螺栓、废弃钢筋料垫配重基础和后立柱底板的材料已全部取出,重新安装配重基础。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

深加工车间#1屋面

熟食车间#1、#2、#3屋面安装后立柱、端件及斜梁。

其
它
事
项

本日现场监理人员

夏志兵

记录人:

总监(总监代表):