

监 理 日 记()

日期: 2017 年 01 月 03 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 多云

气温: 0~10℃

监 理 工 作 情 况	1. 给施工方下发了一份关于要求施工方解决施工进度滞后事宜的监理通知单, 详细内容见 监理通知单, 编号为 ZCZS-ZHJL-01. 2. 同业主方、施工方、食品厂方在施工现场确定室外并网柜的位置和深加工屋面电缆下屋面后到熟食车间的线路, 横穿水泥路面的埋管采用顶管机顶管, 埋设深度在 1 米左右.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 深加工车间 #2 屋面支架安装自检消除缺陷. 深加工车间 #1 屋面配重基础安装完成 35%, 共计完成 65%. 熟食车间 #1、#2 屋面支架安装完成 100%. 熟食车间 #3 屋面 #3 屋面支架安装完成 80%, 共计完成 80%. 室外并网柜基础开挖.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	夏志兵	
记录人:	总监 (总监代表):	