

监 理 日 记()

日期: 2017年01月04日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 多云

气温: -2~5℃

监 理 工 作 情 况	支架材料供应商到施工现场协商处理支架材料斜梁切割面 和后立柱内侧锈迹,要求对产生锈迹处先进行砂纸打磨除锈,然后 喷热镀锌漆。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 深加工车间#2屋面支架安装自修消除缺陷。 深加工车间#1屋面配重基础安装完成15%,共计完成80%。 熟食车间#2屋面配重基础安装完成30%,共计完成30%。 熟食车间#1屋面配重基础安装完成50%,共计完成50%。 熟食车间#3屋面配重基础安装完成30%,共计完成30%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志文
记录人:		总监(总监代表):