

监 理 日 记()

日期: 2017 年 01 月 06 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 2~6℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	对熟食车间屋面所有支架的横梁、斜梁抽检,经现场角尺测量仪检测发现一阵列(熟食车间井1东侧第四排)配重基础没有安装找平,现场已要求施工人员完成砂浆找平工作。 在熟食车间井1有一处横梁变形,已现场要求更换。 熟食车间井3安装在风机后侧的配重基础、支架已拆除(此处为与设计图纸不符)。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 深加工车间井1屋面支架安装自检消除缺陷,调整横梁、斜梁; 深加工车间电缆桥架支墩浇筑完成完成100%; 熟食车间支架螺栓、螺母紧固,电缆桥架支墩浇筑完成50%; 地面电缆沟开挖完成; 井3室外并网柜基础出石浇筑。 熟食车间井3配重基础安装完成20%,共计完成100%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人:		总监(总监代表):