

监 理 日 记()

日期: 2017 年 01 月 09 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 3~4℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	熟食车间有部分支架斜梁是由横梁切割, 现场用工具开孔, 要求开孔处和切割处均喷涂热镀锌漆, 现场已喷涂。 深加工井1屋面部分配重基础安装现没有完成, 仅用木块将配重基础调平。 就关于熟食车间梁斜梁喷涂热镀锌漆和深加工井1配重基础安装下发一份《监理通知单》, 详细内容见《监理通知单》。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度 熟食车间井3支架安装完成20%, 共计完成100%; 熟食车间电缆桥架安装完成100%, 深加工车间电缆桥架完成40%; 过路段电缆预埋管用顶管机顶管完成。 室外配电箱基础圈梁浇筑。 深加工车间井1用木块垫平的配重基础用砂浆找平完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人:		总监 (总监代表):