

监 理 日 记()

日期: 2017 年 01 月 10 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 晴

气温: -4 ~ 4℃

监
理
工
作
情
况

深加工车间支架安装调整局部横梁弯曲度较大, 不具备安装组拼, 现场要求施工单位安排工人自检, 对深加工#1、#2、#3、#4的支架进行消除缺陷。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

熟食车间配重基础增补188个, 屋面现场浇筑混凝土, 完成188个, 共计完成100%。
深加工车间屋面桥架安装完成40%, 共计完成40%;

其
它
事
项

本日现场监理人员

夏志夏

记录人:

总监 (总监代表):