

监 理 日 记()

日期: 2017 年 01 月 11 日

天气: 多云

星期: 三

气温: -3~6℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

由于组件逆变器、汇流箱等设备均没有到场,施工方仅安排8人安装桥架,其它工作均不能进行。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

深加工车间屋面桥架安装完成20%, 共计完成100%;
#2并网点下线点桥架安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

夏志兵

记录人:

总监(总监代表):