

监 理 日 记()

日期: 2017年 01月 17 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -2~6℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

现场要求 ~~大~~ 清理电缆沟内的杂物, 并将电缆依次排开,
严禁电缆之间出现交叉。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

#2井网点6台逆变器安装完成。
#2井网点地面电缆沟电缆底部回填10cm的细沙。

其
它
事
项

电缆厂家到現場處理閘電纜破損問題, 處理方案為對銅芯線露出
部不使(為多餘部分), 其外皮破損的部位由電纜廠供應商安排專業人員,
設備到現場對其進行修復, 並在修復後做耐壓檢測。

本日现场监理人员

夏志英

记录人:

总监 (总监代表):