

# 监 理 日 记

天气: 多云  
气温: -2~4℃

日期: 2017年 01月 18日

星期: 三

工程名称: \_\_\_\_\_

监 理 工 作 情 况

在巡视的过程中发现汇流箱体表面发生碰撞掉漆,要求安排队员对掉漆部位进行修复处理。

深加工车间#3和#4、#5和#6中间部位安装的逆变器、汇流箱因避免遮挡组件采集太阳光,均降低箱体的高度,逆变器的高度调整为1.4m,汇流箱的高度调整为1.6m。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

(深力加工车间)并网网点2台逆变器安装, #2并网网点完成15台逆变器安装完成; #1并网网点8台逆变器, #2并网网点21台逆变器均安装完成。  
(熟食车间) #3并网网点完成1台逆变器安装, 共完成17台逆变器安装。  
(深加工车间) #2并网网点4台交流汇流箱安装。  
#1并网网点1台逆变器到汇流箱4x16电缆敷设;  
#2并网网点17台逆变器到汇流箱4x16电缆敷设;  
#3并网网点1台逆变器到汇流箱4x16电缆敷设。  
逆变器到汇流箱和汇流箱到并网柜电缆均未完成接线工作。

其 它 事 项

本日现场监理人员

夏志兵

记录人:

总监 (总监代表):