

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 12 日

天气: 晴

星期: -

气温: 1~11℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

扁铁在焊接的过程中斜搭的长度不够,不符合规范,搭接的面积不符合图纸设计要求的2倍扁铁宽度。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

深加工车间#5.屋面接地扁铁焊接完成60%。
深加工车间#6屋面接地扁铁焊接完成60%。
温改交土配重基础砂浆找平修补。

其
它
事
项

前期 ~~砂浆找平~~ 配重基础安装时部分砂浆的配比并没有按照设计要求。砂浆强度低,导致部分砂浆脱落、易松散,现要求重新用水泥浆修复,由于没有及时洒水养护,部分出现开裂。

本日现场监理人员

夏志兵

总监(总监代表):

记录人: