

监 理 日 记()

日期: 2017年 2月15日

天气: 多云

星期: 三

气温: 4~16℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

在巡视的过程中发现工人在组件散料过程中没有按照操作规范, 导致9块组件表面出现划痕, 现要求对有划痕的组件区域隔离放置, 禁止使用有划痕的组件。

检查深加工车间#5. #6屋面接地焊接, 搭接扁铁搭接面积不足设计要求的已全部整改, 交架接地与屋面原有避雷网全部用圆钢焊接。
焊接

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

深加工车间#1屋面组件散料全部完成, 完成100%;
深加工车间#2屋面组件散料完成30%; 组件散料总共完成1014片。
深加工车间#5屋面接地扁铁焊接完成30%, 共完成100%。
深加工车间#6屋面接地扁铁焊接完成40%, 共完成100%。

其
它
事
项

本日现场监理人员 夏志兵

记录人:

总监(总监代表):